

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта

Окончание работ: не позднее 01 ноября 2024 года

№ п/п	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ, (усл.ед.)
1	Этап 1 Проектирование объекта: «Капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №3» Разработка раздела «Сметы» Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта	С момента заключения контракта по 01.03.2024	1
2	Этап 2 - Демонтажные работы	С момента заключения контракта по 01.03.2024	1
3	Этап 3 - Ремонт кровли	15.03.2024 – 31.07.2024	1
4	Этап 4 - Ремонт теплового узла	01.05.2024- 01.08.2024	1
5	Этап 5 - Ремонт системы отопления 3 этажа	01.05.2024-20.05.2024	1
6	Этап 6 - Ремонт системы отопления 2 этажа	20.05.2024-10.06.2024	1
7	Этап 7 - Ремонт системы отопления 1 этажа	10.06.2024-30.06.2024	1
8	Этап 8 - Ремонт системы водоснабжения 3 этажа	01.05.2024-20.05.2024	1
9	Этап 9 - Ремонт системы водоснабжения 2 этажа	20.05.2024-10.06.2024	1
10	Этап 10 - Ремонт системы водоснабжения 1 этажа	10.06.2024-30.06.2024	1
11	Этап 11 - Ремонт системы электроснабжения 3 этажа первый цикл	01.03.2024-15.03.2024	1
12	Этап 12 - Ремонт системы электроснабжения 2 этажа первый цикл	16.03.2024-30.03.2024	1
13	Этап 13 - Ремонт системы электроснабжения 1 этажа первый цикл	30.03.2024-15.04.2024	1
14	Этап 14 - Ремонт системы электроснабжения 3 этажа второй цикл	01.08.2024-10.08.2024	1
15	Этап 15 - Ремонт системы электроснабжения 2 этажа второй цикл	10.08.2024-20.08.2024	1
16	Этап 16 - Ремонт системы электроснабжения 1 этажа второй цикл	20.08.2024-30.08.2024	1
17	Этап 17 - Внутренние отделочные работы 3 этажа	01.05.2024-01.06.2024	1
18	Этап 18 - Внутренние отделочные работы 2 этажа	01.06.2024-01.07.2024	1
19	Этап 19 - Внутренние отделочные работы 1 этажа	01.07.2024-15.08.2024	1

20	Этап 20 - Ремонт главного фасада	01.04.2024-01.05.2024	1
21	Этап 21 - Ремонт бокового левого фасада	01.05.2024-01.06.2024	1
22	Этап 22 - Ремонт бокового правого фасада	01.06.2024-01.07.2024	1
23	Этап 23 - Ремонт заднего фасада	01.07.2024-01.08.2024	1
24	Этап 24 - Ремонт внутреннего фасада	01.08.2024-30.08.2024	1
25	Этап 25 - Ремонт окон 3 этажа	01.04.2024-20.04.2024	1
26	Этап 26 - Ремонт окон 2 этажа	20.04.2024-10.05.2024	1
27	Этап 27 - Ремонт окон 1 этажа	10.05.2024-30.05.2024	1
28	Этап 28 - Ремонт наружных дверей	01.07.2024-20.07.2024	1
29	Этап 29 - Ремонт внутренних дверей 3 этажа	01.07.2024-20.07.2024	1
30	Этап 30 - Ремонт внутренних дверей 2 этажа	20.07.2024-10.08.2024	1
31	Этап 31 - Ремонт внутренних дверей 1 этажа	10.08.2024-30.08.2024	1
32	Этап 32 - Ремонт полов 3 этажа	01.06.2024-15.07.2024	1
33	Этап 33 - Ремонт полов 2 этажа	15.07.2024-01.09.2024	1
34	Этап 34 - Ремонт полов 1 этажа	01.09.2024-01.11.2024	1
35	Этап 35 - Ремонт системы водоотведения	01.05.2024-01.06.2024	1
36	Этап 36 - Ремонт системы вентиляции	01.05.2024-01.07.2024	1
37	Этап 37 - Ремонт слаботочных систем	01.09.2024-01.11.2024	1
38	Этап 38 - Ремонт главного входа	01.05.2024-01.06.2024	1
39	Этап 39 - Монтаж и пуско-наладка оборудования	01.08.2024-01.11.2024	1

Заказчик:

Глава городского округа — город Галич Костромской области

/ А.В. Карамышев /

М.П.

Подрядчик:

Директор ООО «СМЧ-2010»

/ В.В. Набатов /

М.П.